



**JUIZ DE FORA**  
PREFEITURA

CÂMARA MUNICIPAL  
DE JUIZ DE FORA  
Protocolo nº 3953  
Em 22/12/2022  
Emileire

Ofício nº 4329/2022/SG

Juiz de Fora, 20 de dezembro de 2022

Exmº. Sr.  
Juraci Scheffer  
Presidente da Câmara Municipal  
36016-000 - Juiz de Fora - MG

Referência: Ofício nº 3451/2022  
Pedido de Informação nº 265/2022  
De Autoria da Mesa Diretora - Fiscaliza/JF

**Assunto:** Informações (presta)

Senhor Presidente,

Em atendimento ao expediente referenciado acima, encaminhamos a essa Egrégia Casa Legislativa as informações solicitadas pela Mesa Diretora 2021/2022, no Pedido de Informação nº 265/2022, por meio do parecer anexo da Companhia de Saneamento Municipal (CESAMA) e da Secretaria de Obras (SO).

Atenciosamente,

  
**Cidinha Louzada**  
Secretária de Governo

**Secretaria de Governo**

Av. Brasil, 2001 / 9º andar - Centro - CEP: 36060-010 - Juiz de Fora - MG Tel: (32) 3690- 7731 - Fax: (32) 3690 - 7719 -  
sg@pjf.mg.gov.br

**Memorando** 116.461/2022

De: **Bruna Ferreira da Rocha** Setor: **SO - SSGEOP - Subsecretaria de Gestão de Obras e Projetos**

Despacho: **5- 116.461/2022**

Para: **DACOL - Departamento de Acompanhamento Legislativo**

Assunto: **Pedido de Informação nº 265/2022 - Mesa Diretora 2021/2022**

Juiz de Fora/MG, 10 de Dezembro de 2022

Prezados,

Informamos que as obras de instalação dos coletores de esgoto são geridas e fiscalizadas pela Cesama, desta forma não cabe a Secretaria de Obras qualquer manifestação sobre o tema.

Entretanto, neste momento também há nesta via obra da Secretaria de Obras no local.

Nas últimas chuvas parte da laje de cobertura do córrego Ipiranga, que é canalizado, foi danificada causando uma grande erosão no local e obstruindo a via. Já está em execução as obras de substituição da laje danificada, com previsão de conclusão do trecho na Avenida Ibitiguaia até dia 20 de dezembro.

Atenciosamente

Atenciosamente

**Bruna Ferreira da Rocha**

*Subsecretária de Gestão de Obras e Projetos*

3690-8133

Prefeitura de Juiz de Fora - Av. Brasil, 2001 | Centro - Juiz de Fora/MG - CEP: 36060-010

Impresso em 19/12/2022 19:40:30 por Aline Cristina Laier - Gerente do Departamento de Acompanhamento Legislativo

"As críticas são a motivação para o sucesso." - *Vitorio Furusho*



## Memorando 4- 116.461/2022

**De:** Julio T. - CESAMA - DP

**Para:** DACOL - Departamento de Acompanhamento Legislativo

**Data:** 07/12/2022 às 10:41:45

**Setores envolvidos:**

SO - SSGEOP, CESAMA - DP, CESAMA - DRFA - GARH - DSGD, DACOL, - CESAMA - DP, SO - DEIN - FF

### Pedido de Informação nº 265/2022 - Mesa Diretora 2021/2022

À

Aline Cristina Laier

Gerente do Departamento de Acompanhamento Legislativo

Em relação ao PEDIF - Pedido de Informação n. 000265/2022, que trata de previsão da conclusão das obras na rua Ibitiguaia, no bairro Santa Luzia, tenho a esclarecer:

1. Foi feita licitação para contratação de empresa de engenharia para implantar coletor tronco de esgoto sanitário nas margens esquerda e direita do córrego Santa Luzia com o objetivo de ampliar o tratamento de esgoto na cidade em 12%. A empresa vencedora da licitação foi RFJ Construções e Engenharia, que firmou o contrato n. 030/2022 com a CESAMA.
2. No dia 1o de agosto, a RFJ Construções e Engenharia iniciou a implantação do coletor tronco Santa Luzia, obra financiada pela Caixa Econômica Federal.
3. As tubulações de 500 mm de diâmetro foram assentadas em profundidades que variaram de 2,50 a 3,69 metros.
4. A empresa RFJ Construções e Engenharia enfrentou inúmeras dificuldades como a presença de solo saturado, composto por 1,20 metro de bica corrida pouco compacta a partir da cota do asfalto, nível 0,00 metros. Abaixo da bica corrida, encontrou-se matacões, ou seja, pedras de grande porte, as quais a retirada gerou atrito nas paredes do solo, gerando erosões nas laterais da vala de assentamento dos tubos. Em camada abaixo dos matacões, encontrou-se argila muito mole (tabatinga).
5. Em função das dificuldades encontradas, foram implantados 450 metros de tubulação. O trecho onde ocorreu a obra foi recuperado com a troca do solo por bica graduada, com profundidade média de 20 centímetros, seguida de camada de pedras de mão, com 70 centímetros de profundidade, e a troca de argila muito mole existente no local (tabatinga) por argila com capacidade de compactação.
6. No momento, a Empresa Municipal de Pavimentação e Urbanidades - EMPAV está refazendo o pavimento, sendo que 280 metros estão asfaltos e 170 metros estão imprimados, preparados para asfaltar. No entanto, as chuvas que caem na cidade têm atrasado a entrega da pavimentação. Cada dia de chuva atrasa a entrega da obra em dois dias.
7. As obras de implantação da tubulação só serão retomadas em março de 2023, após o período de chuvas.
8. Por fim, é importante registrar que no cruzamento da rua Ibitiguaia com a rua Teresa Nogueira dos Santos houve rompimento da laje de cobertura do córrego Ipiranga, local em que não houve interferência da RFJ Construções e Engenharia. A recuperação deste trecho está sendo realizada pela Secretaria de Obras.

Atenciosamente,