

Memorando 2- 41.164/2022

De: Lincoln L. - SO - SSGEOP Redigido por Bruna R.

Para: DACOL - Departamento de Acompanhamento Legislativo

Data: 09/05/2022 às 12:13:31

Setores envolvidos:

SO, SO - SSGEOP, DACOL

Pedido de Informação nº 121/2022

Prezados,

Em resposta ao Pedido de Informação nº 121/2022 de autoria do Sr. vereador Bejani Júnior a respeito do recursos oriundos da Transferência especial do estado - acordo judicial de reparação dos impactos socioeconômicos e ambientais do rompimento de barragem em brumadinho - lei 23.830/2021, de 28/07/2021, vimos pelo presente esclarecer:

- A planilha anexa apresenta as metas contempladas neste Termo, bem como seu valor (ou expectativa de valor) e a fase em que cada uma se encontra.
- As metas identificadas em verde já estão em execução.
- As metas identificadas em azul (licitação/contratação) estão aguardando encerramento do processo licitatório para início, com expectativa de início para os próximos 120 dias.
- As metas identificadas em amarelo aguardam a conclusão dos projetos (já em execução) para licitação das obras. A previsão de início das obras é no 1º semestre de 2023.

Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Lincoln Santos Lima
Secretário de Obras

Anexos:

Acompanhamento_Convenio.pdf

CONVÊNIOS VALE					
Intervenção	Valor Previsto	Valor Contratado	Valor executado		
Execução de Obras de Contenção e Drenagem	R\$ 17.495.297,35	R\$ 192.043,05	R\$ -		
Projetos: José Lourenço, Humaitá, Francisco Altomar, Odilom Araújo	R\$ 192.043,05	R\$ 192.043,05	R\$ -		
Obras: José Lourenço, Humaitá, Francisco Altomar, Odilom Araújo	R\$ 17.303.254,30				
Contenção Rua São José	R\$ 1.842.833,85				
Contenção José Orozimbo	R\$ 3.207.004,32				
Eliminação Enchentes Bairro Industrial	R\$ 779.950,00	R\$ 779.950,00	R\$ 233.985,00		
Obras de Drenagem Parque Serra Verde	R\$ 4.176.957,94	R\$ 4.176.957,94	R\$ 495.865,10		
Elaboração do Plano Diretor de Drenagem	R\$ 2.497.956,54				
TOTAL	R\$ 30.000.000,00	R\$ 5.148.950,99	R\$ 729.850,10		

Licitação e Contratação

Execução

Aguardando Projeto para licitar Obra