



JUIZ DE FORA
PREFEITURA

CÂMARA MUNICIPAL
DE JUIZ DE FORA

Protocolo nº 3191

Em 13 / 10 / 2022
Emeline

EXPEDIENTE

Ofício nº 3524/2022/SG

Juiz de Fora, 11 de outubro de 2022

Exmº. Sr.
Juraci Scheffer
Presidente da Câmara Municipal
36016-000 - Juiz de Fora - MG

Referência: Ofício nº 2789/2022
Pedido de Informação nº 219/2022
De Aatoria do Vereador Juraci Scheffer

Assunto: Informações (presta)

Senhor Presidente,

Em atendimento ao expediente referenciado acima, encaminhamos a essa Egrégia Casa Legislativa as informações solicitadas pelo Exmo. Sr. Vereador Juraci Scheffer, no Pedido de Informação nº 219/2022, por meio do parecer anexo da Secretaria de Obras (SO).

Atenciosamente,

Cidinha Louzada
Cidinha Louzada
Secretária de Governo

Secretaria de Governo

Av. Brasil, 2001 / 9º andar - Centro - CEP: 36060-010 - Juiz de Fora - MG Tel: (32) 3690- 7731 - Fax: (32) 3690 - 7719 - sg@pjf.mg.gov.br

Memorando 3- 85.194/2022

De: Lincoln L. - SO - SSGEOP Redigido por Bruna R.

Para: SO - DOMO - Departamento de Operação e Manutenção de Obras

Data: 05/09/2022 às 16:37:11

Setores envolvidos:

SO, SO - DOMO, SO - SSGEOP, DACOL, SO - DEIN - FF

Pedido de Informação 219/2022 - Juraci Scheffer

Prezados,

Em resposta ao Pedido de Informação nº 219/2022 de autoria do Sr. vereador Juraci Scheffer a respeito da construção de obras de contenção na cidade, vimos pelo presente esclarecer:

1- Já foi contratada empresa para elaboração do projeto de contenção da Rua José Lourenço, com previsão de entrega em Dezembro. Tão logo o projeto seja entregue será realizada licitação para contratação de empresa para execução das obras. A expectativa é de início das obras ainda o 1º semestre de 2023.

2- Foram realizadas 2 licitações visando a contratação de empresa para execução das obras da Rua José Orozimbo, entretanto em ambas não houve interessados, dando deserta. Estamos revisando o orçamento para que seja realizada nova licitação. A expectativa é que nova licitação seja marcada já neste mês de Setembro.

3 - As obras da Rua Margarida da Costa e Antonio Hespanhol Celeste estão contempladas no contrato 01.2019.038 firmado com a empresa Preserva Engenharia LTDA. Entretanto, o contrato encontra-se paralisado em razão do reequilíbrio e reprogramação do contrato que estão aguardando liberação da Caixa e posteriormente do Ministério do Desenvolvimento Regional.

Atenciosamente

Lincoln Santos Lima
Secretário de Obras