



JUIZ DE FORA
PREFEITURA

CÂMARA MUNICIPAL
DE JUIZ DE FORA
Protocolo nº 1566
Em 03/05/23
Bildy

Ofício nº 1738/2023/SG

Juiz de Fora, 03 de maio de 2023

Exmº. Sr.
José Márcio Lopes Guedes
Presidente da Câmara Municipal
36016-000 - Juiz de Fora - MG

Referência: Ofício nº 627/2023
Pedido de Informação nº 27/2023
De Autoria da Vereadora Tallia Sobral

Assunto: Informações (presta)

Senhor Presidente,

Em atendimento ao pedido de Informação nº 27/2023, de autoria da Exma. Sra. Vereadora Tallia Sobral, encaminhamos à presente resposta acerca da solicitação, cujo parecer exarado pela Secretaria de Obras (SO) encontra-se anexo a este ofício.

Sendo o que se apresenta para o momento, colocamo-nos à disposição para os demais esclarecimentos que se fizerem necessários, oportunidade em que renovamos os votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Margarida Salomão
Prefeita

Secretaria de Governo

Memorando 4- 31.714/2023

De: Juliana S. - SO - SSGEOP

Para: SO - AS - FF - Flávia Farany

Data: 27/04/2023 às 17:48:30

Setores envolvidos:

SO - SSGEOP, DACOL, SO - AS - FF

Pedido de Informação nº 27/2023 - Tallia Sobral

Prezada Assessora,

Em resposta aos questionamentos feitos pela Vereadora Tallia Sobral, no Pedido de Informação nº 27/2023, temos a informar:

1. A obra conta com 68,83% executados;
2. Existem alguns motivos que ensejaram o atraso nas obras, dentre eles, problemas relacionados a furto de material no canteiro de obras, por vezes material já instalado, gerando custo e retrabalho; atraso no fornecimento de material, principalmente no período da pandemia, quando, após a paralisação gerada pela própria pandemia, não havia insumos disponíveis na medida da necessidade; houve também um bloqueio de recursos por parte do FNDE;
3. Considerando o longo período entre a assinatura do contrato e os dias atuais, além de todas as intercorrências durante essa vigência, foi solicitado aditivo ao contrato, que já está sendo analisado pela PGM. A retomada das obras se dará imediatamente após a formalização do aditivo.

Atenciosamente,

Juliana Guarinello dos Santos

Subsecretária de Gestão de Obras e Projetos em substituição



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3CBD-D4E5-3D0B-CAFA

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



JULIANA GUARINELLO DOS SANTOS (CPF 809.XXX.XXX-53) em 03/05/2023 09:11:12 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/3CBD-D4E5-3D0B-CAFA>