

#### PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

#### SECRETARIA DE OBRAS

#### SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS

#### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO REFERENCIAL

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE N	NA AV. BRAS	SIL						DATA:	21/03/2023
ITEM	SERVIÇOS	TOTAL (R\$)	FINANC.	1.º MÊS	2.º MÊS	3.º MÊS	4.º MÊS	5.º MÊS	6.º MÊS	VALOR TOTAL
		-	Físico							
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,50%	%	100,00%						100,00%
		14.426,92	R\$	14.426,92						14.426,9
		ū	Físico							
2	INSTALAÇÃO DA OBRA	9,27%	%	15,38%	17,97%	14,43%	14,43%	17,17%	20,63%	100,00%
		88.941,88	R\$	13.680,11	15.980,27	12.833,01	12.833,01	15.268,64	18.346,85	88.941,8
		-	Físico							
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	9,99%	%	15,38%	17,97%	14,43%	14,43%	17,17%	20,63%	100,00%
		95.847,51	R\$	14.742,26	17.221,01	13.829,39	13.829,39	16.454,13	19.771,34	95.847,5
		-	Físico		·		·	·		
4	DEMOLIÇÃO, REMOÇÃO E EMPRÉSTIMO DE	5,32%	%	100,00%						100,00%
	MATERIAL PARA ATERRO	51.088,38	R\$	51.088,38						51.088,38
		-	Físico							,
5	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	35,34%	%		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%
		339.166,76	R\$		67.833,35	67.833,35	67.833,35	67.833,35	67.833,35	339.166,7
		-	Físico			511555,55	311333,33		011000,00	
6	ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO	1,57%	%			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
	(MANOBRAS)	15.092,23	R\$			3.773,06	3.773,06	3.773,06	3.773,06	15.092,23
		-	Físico			31773,00	31773,00	3.773,00	3.773,00	13.032)2.
7	SERRALHERIA	9,23%	%		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%
•	<u> </u>	88.599,12	R\$		17.719,82	17.719,82	17.719,82	17.719,82	17.719,82	88.599,12
		00.555,12	Físico		17.715,02	17.715,62	17.715,02	17.715,02	17.715,02	00.333,11
8	ALVENARIA	4,65%	%	50,00%	50,00%					100,00%
ŭ	ALVENARIA	44.595,62	R\$	22.297,81	22.297,81					44.595,62
		-44.555,02	Físico	22.237,01	22.237,01					44.555,02
9	IMPERMEARILIZAÇÃO	1,85%	%	50,00%	50,00%					100,00%
,	IMPERMEABILIZAÇÃO	17.785,29	R\$	8.892,65	8.892,65					17.785,29
		17.765,29	Físico	8.892,03	0.092,03					17.765,23
10	PINTURA	4,42%	%					50,00%	50,00%	100,00%
10	FINTORA	42.436,11	R\$					21.218,06	21.218,06	42.436,11
		42.430,11						21.210,00	21.218,00	42.430,1.
11	INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DE ILUMINAÇÃO	8,26%	Físico	16 670/	10.070/	16 670/	16,67%	10.070/	16,67%	100,00%
11	INSTALAÇÃO ELETRICAS DE ILUMINAÇÃO		% D¢	16,67%	16,67%	16,67%		16,67%	-	·
		79.288,54	R\$	13.214,76	13.214,76	13.214,76	13.214,76	13.214,76	13.214,76	79.288,54
12	INSTALAÇÕES DE DRENAGEM PLUVIAL	- F 700/	Físico %	16 670/	1.0.070/	16.670/	10.070/	10.070/	16.670/	100.000/
12	INSTALAÇÕES DE DRENAGEIVI PLOVIAL	5,79%		16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	100,00%
		55.523,27	R\$	9.253,88	9.253,88	9.253,88	9.253,88	9.253,88	9.253,88	55.523,2
12	DAIGACICAAO	2.500/	Físico						400.000/	400.000/
13	PAISAGISMO	2,58%	%						100,00%	100,00%
	<del>                                     </del>	24.735,87	R\$						24.735,87	24.735,87
4.4	CERTAGOS CONTRACTOR		Físico						400	100
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,22%	%						100,00%	100,00%
	1	2.079,96	R\$						2.079,96	2.079,96
VALORES TOTAIS 959.607,46				147.596,76	172.413,54	138.457,26	138.457,26	164.735,70	197.946,94	959.607,46
	PERCENTUAL MENSAL (%)			15,38% 147.596,76	17,97%	14,43%	14,43%	17,17%	20,63%	100,009
	VALOR TOTAL MENSAL (R\$)				172.413,54	138.457,26	138.457,26	164.735,70	197.946,94	959.607,46
	VALOR TOTAL MENSAL ACUMULAD			147.596,76	320.010,30	458.467,56	596.924,83	761.660,52	959.607,46	959.607,46
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO (%)				15,38%	33,35%	47,78%	62,21%	79,37%	100,00%	100,00%



# COMPOSIÇÃO DO BDI DESONERADO (CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS URBANAS)

## OBRA: CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE NA AV. BRASIL

1 - Seguro e garantia	0,74%
2 - Risco	0,97%
3 - Despesas financeiras	1,13%
4 - Administração central	4,04%
5 - Lucro	8.00%

## 6 - Tributos:

COFINS	3,00%
PIS	0,65%
CPRB	4,50%
ISS	3,00%

**BDI = 30,00 %** 





## COMPOSIÇÃO DO BDI DIFERENCIADO

## OBRA: CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE NA AV. BRASIL

1 - Seguro e garantia	0,30%
2 - Risco	0,56%
3 - Despesas financeiras	0,85%
4 - Administração central	1,50%
5 - Lucro	3,92%

## 6 - Tributos:

COFINS	3,00%
PIS	0,65%
CPRB	4,50%

BDI DIFERENCIADO = 16,80 %



#### SECRETARIA DE OBRAS SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFERENCIAL

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE NA AV. BRASIL DATA: 21/03/2023 LOCAL: AV. BRASIL - CENTRO / JUIZ DE FORA / MG REFERÊNCIA PRECO UNITÁRIO PRECO TOTAL DESONERADA DESCRIÇÃO ITEM OUANT. UNID SINAPI 02/2023 SEM LDI COMIDI COMIDI SETOP 10/2022 VALOR TOTAL COM LDI DESONERADO: 30,00%, EXCETO LDI DIFERENCIADO (ITENS: 2.2, 2.3, 2.5, 4.11 11.20, 12.2.12 , 12.4.5 e 12.5.7): 16,80% 959.607,46 SERVIÇOS PRELIMINARES 14.426,92 Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada \*n. 22\*, adesivada 1.1 2,88 M2 C11 307,63 399.92 1.151,7 de \*2,4 x 1,2\* m, inclusive suporte de fixação Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corrida: 157.49 М 99059 64.84 84.29 13.275.15 1 2 pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações 88.941,88 INSTALAÇÕES DA OBRA Tapume com telha metálica H=2,10m, inclusive fixação 347,91 M2 98459 148.87 193,53 2.1 67.330,79 Locação de banheiro químico, dimensão (110x120x230)cm, linha padrão MÊS ED-50155 800,00 6,00 934,40 5.606,40 2.2 contendo uma (1) pia/higienizador de mãos, inclusive manutenção mobilização/desmobilização > (BDI Diferenciado: 16,80%) Locação de container com isolamento térmico, tipo 2, para escritório de obra com sanitário contendo um (1) vaso sanitário e um (1) lavatório, com medidas referenciais de (6) metros comprimento, (2.3) metros, largura e (2.5) metros 6.00 MÊS ED-16349 938.84 1.096.57 6.579.39 altura útil interna, inclusive ar condicionado e ligações elétricas hidrossanitárias internas, exclusive mobilização/desmobilização e ligações provisórias externas > (BDI Difer UNID ED-16357 782.41 782.41 2.4 Ligações provisórias para container tipo 2 (correspondente ao código ED-16349) 1,00 601.85 Locação de container com isolamento térmico, tipo 4, para refeitório de obra com medidas referenciais de (6) metros comprimento, (2,3) metros largura MÊS ED-16351 4.216,85 2.5 (2,5) metros altura útil interna, inclusive ligações elétricas internas, exclusive 6,00 601,72 702,81 mobilização/desmobilização e ligações provisórias externas > (BDI Diferenciado 2.6 Ligações provisórias para container tipo 4 (correspondente ao código ed-16351) 1.00 UNID ED-16359 319.10 414.83 414.83 Mobilização e desmobilização de container, inclusive carga, descarga 2.7 2,00 UNID ED-50137 672,56 874,33 1.748.66 transporte em caminhão carroceria com guindauto (munck), exclusive locação do container (Escritório e refeitório) 2.8 Ligação provisória de água e esgoto para container (escritório de obra) 1.00 UNID ED-16341 282.75 367.58 367.58 Ligação de água provisória para canteiro, inclusive hidrômetro e cavalete para medição de água - entrada principal, em aco galvanizado dn 20mm (1/2") UNID ED-50150 354.97 2.9 1.00 461.46 461.46 padrão concessionária Ligação provisória com entrada de energia aérea, padrão cemig, carga instalada 2.10 de 15,1kva até 30kva, trifásico, com saída subterrânea, inclusive poste, caixa 1.00 UNID ED-50151 1.102.70 1.433.51 1.433.51 para medidor, disjuntor, barramento, aterramento e acessórios 3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 95.847.51 127,83 Engenheiro civil junior com encargos complementares 60,00 Н 100305 98.33 7.669,74 3 1 3.2 Encarregado geral de obras com encargos complementares 6,00 MÊS 93572 7.681,33 9.985,73 59.914,37 Topografo com encargos complementares (Supervisão da montagem das fôrma 3.3 80,00 Н 90781 37,15 48,30 3.863,60 das áreas de manobra curvas e inclinadas) Auxiliar de topógrafo com encargos complementares (Supervisão da montagen 80.00 Н 88253 17.78 1.849.12 3.4 23.11 das fôrmas das áreas de manobra curvas e inclinadas) Armador com encargos complementares (Supervisão das armações das áreas de 3.5 MÊS 101381 4.336.67 5.637.67 22.550.68 4.00 manobra planas, curvas e inclinadas) DEMOLIÇÃO, REMOÇÃO E EMPRÉSTIMO DE MATERIAL PARA ATERRO 51.088,38 Escavação manual de vala para viga baldrame (incluindo escavação para 4.1 7.95 М3 96527 109.17 141.92 1.128.27 colocação de fôrmas) Argila ou barro para aterro/reaterro (com transporte ate 10 km) (trecho plano 4.2 340,54 6081 51,12 22.631,09 М3 66,46 da pista acima do solo) Argila ou barro para aterro/reaterro (com transporte ate 10 km) (trecho 157.53 М3 6081 51.12 66.46 10 468 56 4.3 inclinado / curvo da pista acima do solo) 4.4 Espalhamento de material de empréstimo com trator de esteiras 498.07 М3 100574 1.31 1.70 848.21 Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso de concreto ou 340,54 М3 97083 2,83 3,68 1.252,86 4.5 laje sobre solo, com compactador de solos a percussão (trecho plano da pista acima do solo) Reaterro manual apiloado com soquete (trecho inclinado / curvo da pista acima 157,53 М3 96995 42,62 55,41 8.727,89 4.6 Corte raso e recorte de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,20 m e 4.7 3.00 UNID 98529 60,89 79.16 237.4 menor que 0,40 m Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores 1.326.34 0.36 0.47 620.73 4.8 M2 98525 (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão 49 basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m ³ / 155 104.35 М3 100978 6.46 8.40 876.33 hp) e descarga livre, com empolamento: 30% Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada 615.65 M3xKM 95875 2.27 2.95 1.816.78 DMT até 30 km > DMT até botafora licenciado: 5,90km Taxa de destinação de resíduo em botafora licenciado, com apresentação de 104,35 4.11 М3 COTAÇÃO 20,35 23,77 2.480,23 documentação comprobatória do descarte > (BDI Diferenciado: 16,80%) ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 339.166,76 5.1 LAJE EM CONCRETO ARMADO (PROJETO ESTRUTURAL: 01/18 A 05/18) 228.232.90 Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso de concreto ou 5.1.1 695.64 M2 97083 2,83 3,68 2.559,26 laje sobre solo, com compactador de solos a percussão Camada separadora para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre 5.1.2 695.64 97087 2.66 3.46 2.405.52 M2 593.47 5.1.3 Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radier 34.78 M3 96620 771.51 26.834.70 Concretagem de vigas e lajes, fck=35 mpa, para lajes maciças ou nervuradas com 5.1.4 83,48 М3 C514 779,70 1.013,61 84.612,92 uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento

	777001070			REFERÊNCIA DESONERADA	PREÇO L	INITÁRIO	PREÇO TOTAL
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID	SINAPI 02/2023 SETOP 10/2022	SEM LDI	COM LDI	COM LDI
5.1.5	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca- 60 de 4,2 mm - montagem	16,60	KG	92767	14,99	19,49	323,48
5.1.6	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca- 60 de 5,0 mm - montagem	3.252,10	KG	92768	13,30	17,29	56.228,81
5.1.7	Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em madeira serrada, 4 utilizações (Bordo da pista de skate H=0,12m)	18,90	M2	97086	134,22	174,49	3.297,58
5.1.8	Montagem de fôrma de laje maciça, em chapa de madeira compensada resinada, e=17mm, fôrma perdida sob a pista de skate (Trechos curvos)	235,93	M2	C518	76,52	99,48	23.469,37
5.1.9	Polimento manual de concreto (Trechos curvos)	235,93	M2	C519	27,32	35,52	8.379,29
5.1.10	Acabamento polido para piso de concreto armado ou laje sobre solo de alta resistência	459,71	M2	97097	33,67	43,77	20.121,97
5.2	VIGAS BALDRAMES DE CONCRETO ARMADO (PROJETO ESTRUTURAL: 06/18, 07/18, 09/18, 11/18, 12/18, 14/18, 15/18 e 16/18)						79.694,16
5.2.1	Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso de concreto ou	45,86	M2	97083	2,83	3,68	168,70
5.2.2	laje sobre solo, com compactador de solos a percussão Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radier	2,29	M3	96620	593,47	771,51	1.768,92
5.2.3	Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 30 mpa, com uso	7,95	M3	96557	771,26	1.002,64	7.970,97
3.2.3	de bomba lançamento, adensamento e acabamento  Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 6,3 mm -	1,55	1415	30337	771,20	1.002,04	7.570,57
5.2.4	montagem	20,55	KG	96544	15,64	20,33	417,73
5.2.5	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem	1.928,43	KG	96545	14,48	18,82	36.300,85
5.2.6	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem	393,00	KG	96546	12,85	16,71	6.565,07
5.2.7	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem	452,64	KG	96547	10,84	14,09	6.378,55
5.2.8	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm, 4 utilizações	110,99	M2	96542	85,45	111,09	12.329,32
5.2.9	Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos (laterais e topo)	145,80	M2	98557	41,12	53,46	7.794,05
5.3	CINTAS DE TOPO EM CONCRETO ARMADO (PROJETO ESTRUTURAL: 10/18, 13/18, 17/18 e 18/18)						31.239,70
5.3.1	Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 30 mpa, com uso de bomba lançamento, adensamento e acabamento	8,80	М3	96557	771,26	1.002,64	8.823,62
5.3.2	Armação de viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem	322,18	KG	92760	13,19	17,15	5.524,45
5.3.3	Armação de viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem	692,36	KG	92763	9,51	12,36	8.559,69
5.3.4	Forma e desforma de compensado resinado, esp. 14mm, reaproveitamento (3x),	95,12	M2	ED-49646	67,38	87,59	8.331,94
6	exclusive escoramento  ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO (MANOBRAS)						15.092,23
6.1	HUBBA 1 (LARG. 0,40M) - CORTE H (9)						2.969,07
6.1.1	Concretagem, fck = 35 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento	1,56	М3	C611	778,33	1.011,83	1.576,83
6.1.2	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizações	8,21	M2	92419	79,81	103,75	852,02
6.1.3	Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem (Obs: Quantidade estimada devido a inexistência de projeto estrutura específico)	12,11	KG	92915	16,11	20,94	253,60
6.1.4	Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem (Obs: Quantidade estimada devido a inexistência de projeto estrutura específico)	18,19	KG	92919	12,12	15,76	286,62
6.2	HUBBA 2 (LARG. 0,50M) - CORTE I (10)						1.723,02
6.2.1	Concretagem, fck = 35 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento	0,95	М3	C611	778,33	1.011,83	962,96
6.2.2	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizações	4,28	M2	92419	79,81	103,75	444,25
6.2.3	Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem (Obs: Quantidade estimada devido a inexistência de projeto estrutura específico)	7,73	KG	92915	16,11	20,94	161,83
6.2.4	Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem (Obs: Quantidade estimada devido a inexistência de projeto estrutura específico)	9,77	KG	92919	12,12	15,76	153,98
6.3	HUBBA 3 (LARG. 0,50M) - CORTE I (10)  Concretagem, fck = 35 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e			0011			1.723,30
6.3.1	acabamento  Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas	0,95	М3	C611	778,33	1.011,83	963,16
6.3.2	similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizações	4,28	M2	92419	79,81	103,75	444,33
6.3.3	Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem (Obs: Quantidade estimada devido a inexistência de projeto estrutura específico)	7,73	KG	92915	16,11	20,94	161,83
6.3.4	Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem (Obs: Quantidade estimada devido a inexistência de projeto estrutura específico)	9,77	KG	92919	12,12	15,76	153,98
6.4	CAIXA 1 (LARG. 0,40M) - CORTE K (12) / CORTE M (14)						1.845,28
6.4.1	Concretagem de vigas e lajes, fck=35 mpa, para lajes maciças ou nervuradas com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento	0,49	М3	C514	779,70	1.013,61	494,64
6.4.2	Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 2 utilizações	5,66	M2	92510	63,34	82,34	465,73
6.4.3	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 4 lutilizacões	1,40	M2	92419	79,81	103,75	145,25
	[utilizações	<u> </u>	L	I			

1753.4	prometo	OU ANT	LINUS	REFERÊNCIA DESONERADA SINAPI 02/2023 SETOP 10/2022	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	QUANT. UNID		SEM LDI	COM LDI	COM LDI
6.4.4	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca- 60 de 4,2 mm - montagem (Obs: Quantidade estimada devido a inexistência de projeto estrutura específico)		KG	92767	14,99	19,49	103,83
6.4.5	Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com uso de tela Q-196 (Obs: Quantidade estimada devido a inexistência de projeto estrutura específico)	22,39	KG	97092	16,70	21,71	486,13
6.4.6	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem (Pilaretes) (Obs: Quantidade estimada devido a inexistência de projeto estrutura específico)		KG	92759	13,76	17,89	41,32
6.4.7	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem (Pilaretes) (Obs: Quantidade estimada devido a inexistência de projeto estrutura específico)		KG	92762	11,26	14,64	108,38
6.5	CAIXA 2 (LARG. 0,40M) - CORTE P (17)						1.242,42
6.5.1	Concretagem, fck = 35 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas	0,61	М3	C611	778,33	1.011,83	615,19
6.5.2	similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizações	3,36	M2	92419	79,81	103,75	348,61
6.5.3	Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem (Obs: Quantidade estimada devido a inexistência de projeto estrutura específico)		KG	92915	16,11	20,94	130,80
6.5.4	Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem (Obs: Quantidade estimada devido a inexistência de projeto estrutura específico)		KG	92919	12,12	15,76	147,82
6.6	PALCO (LARG. 0,25M) - CORTE P (17)						1.460,96
6.6.1	Concretagem, fck = 35 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento	0,96	М3	C611	778,33	1.011,83	973,89
6.6.2	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizações	1,43	M2	92419	79,81	103,75	147,85
6.6.3	Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem (Obs: Quantidade estimada devido a inexistência de projeto estrutura específico)		KG	92915	16,11	20,94	203,15
6.6.4	Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem (Obs: Quantidade estimada devido a inexistência de projeto estrutura específico)		KG	92919	12,12	15,76	136,07
6.7	CAIXA 3 (LARG. 0,40M) - CORTE Q (18)						1.035,47
6.7.1	Concretagem, fck = 35 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento	0,48	М3	C611	778,33	1.011,83	485,68
6.7.2	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizações		M2	92419	79,81	103,75	273,91
6.7.3	Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem (Obs: Quantidade estimada devido a inexistência de projeto estrutura específico)	5,75	KG	92915	16,11	20,94	120,33
6.7.4	Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem (Obs: Quantidade estimada devido a inexistência de projeto estrutura específico)	9,87	KG	92919	12,12	15,76	155,55
6.8	BANCO (LARG. 0,040M) - CORTE O (16)						2.260,46
6.8.1	Concretagem, fck = 35 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento	1,12	М3	C611	778,33	1.011,83	1.133,25
6.8.2	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizações		M2	92419	79,81	103,75	614,22
6.8.3	Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem (Obs: Quantidade estimada devido a inexistência de projeto estrutura específico)		KG	92915	16,11	20,94	240,84
6.8.4	Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem (Obs: Quantidade estimada devido a inexistência de projeto estrutura específico)		KG	92919	12,12	15,76	272,15
6.9	JERSEY (LARG. MÉDIA 0,30M) - CORTE F (7)						832,25
6.9.1	Concretagem, fck = 35 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento	0,36	M3	C611	778,33	1.011,83	364,26
6.9.2	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizações	2,64	M2	92419	79,81	103,75	273,91
6.9.3	Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem (Obs: Quantidade estimada devido a inexistência de projeto estrutura específico)		KG	92915	16,11	20,94	77,49
6.9.4	Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem (Obs: Quantidade estimada devido a inexistência de projeto estrutura específico)		KG	92919	12,12	15,76	116,59
7	SERRALHERIA						88.599,12
7.1	Fornecimento e instalação de guarda-corpo de tubo de aço ø2", e=2mm, chumbado no piso, inclusive preparo de tubo para aplicação de fundo anticorrosivo em 1 demão e pintura esmalte sintético em 2 demãos		М	C71	450,48	585,62	34.991,03
7.2	Fornecimento e instalação de guarda-corpo (Corte G) de tubo de aço ø2.1/2", e=3mm, chumbado no piso, inclusive preparo de tubo para aplicação de fundo anticorrosivo em 1 demão e pintura esmalte sintético em 2 demãos	3,59	М	C72	368,60	479,18	1.720,26
7.3	Fornecimento e instalação de guarda-corpo (Corte J) de tubo de aço ø2.1/2", e=3mm, chumbado no piso, inclusive preparo de tubo para aplicação de fundo anticorrosivo em 1 demão e pintura esmalte sintético em 2 demãos	5,52	М	C73	302,41	393,13	2.170,09

ITEM	DESCRIPÃO QUANT UN	UNID	REFERÊNCIA DESONERADA	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL	
ITEIVI	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID	SINAPI 02/2023 SETOP 10/2022	SEM LDI	COM LDI	COM LDI
7.4	Fornecimento e fixação de perfil "U" 100x50mm, espessura 3mm, 5,02kg/m, conforme det 02/pe02, inclusive grapas em chapa de aco grossa, astm a36, e = 1/4 " (6,35 mm), 49,79 kg/m2, a serem soldadas a cada 0,50m em perfil "U"	586,89	KG	C74	25,76	33,49	19.653,71
7.5	Fornecimento e fixação de coping em tubo galvanizado d= $60,3mm \#3,75mm$ , $6,23kg/m$ , inclusive grapa em chapa de aco grossa, astm a36, e = $1/4$ " ( $6,35mm$ ), $49,79 kg/m2$ , a serem soldadas a cada $1,00m no tubo galvanizado$	46,36	М	C75	157,08	204,20	9.466,90
7.6	Fornecimento e instalação de corrimão em tubo de aço, segundo NBR 9050, fixado no guarda-corpo do item 7.7	38,00	М	99855	114,76	149,19	5.669,14
7.7	Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m, montantes tubulares de 1.1/4 m, espaçados de 1,20m, travessa superior de 1.1/2, gradil formado por tubos horizontais de 1 e verticais de 3/4, fixado com chumbador mecânico	18,40	М	99837	624,08	811,30	14.927,99
8.1	ALVENARIA Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19x19x39cm, 4,5Mpa (NBR 6136)	166,35	M2	C81	91,80	119,35	<b>44.595,62</b> 19.853,59
8.2	Armação vertical estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-	14,00	KG	C82	8,76	11,38	159,34
8.3	60 de 4,2 mm - montagem  Grauteamento 15mpa de cinta superior ou de verga em alvenaria estrutural, inclusive lançamento	3,54	M3	C83	882,41	1.147,13	4.066,50
8.4	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida) para contrapiso, preparo mecânico com betoneira 400 l (mínimo 5Mpa, conforme projeto) (Preenchimento dos blocos estruturais não grauteados)	20,00	M3	87298	675,41	878,03	17.561,20
8.5	Transporte, lançamento e adensamento e acabamento de concreto em estrutura (Preenchimento dos blocos estruturais não grauteados)	20,00	М3	ED-48325	113,65	147,75	2.954,99
9.1	IMPERMEABILIZAÇÃO Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos (alvenarias)	332,71	M2	98557	41,12	53,46	<b>17.785,29</b> 17.785,29
10	PINTURA	332,71	IVIZ	38337	41,12	33,40	42.436,11
10.1	Impermeabilização de superfície com membrana à base de resina acrílica, 3 demãos (Pista de skate)	695,64	M2	98554	41,14	53,48	37.204,22
10.2	Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra ( por demão) (perfil u e coping)		M2	100722	22,28	28,96	641,86
10.3	Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos) (perfil u e coping)	22,16	M2	100758	45,70	59,41	1.316,56
10.4	Pintura de piso com tinta epóxi, aplicação manual, 2 demãos, incluso primer epóxi (Caixas e Hubbas)	39,82	M2	102494	63,24	82,21	3.273,47
11 11.1	INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DE ILUMINAÇÃO Luminária Microled 400W IP67 34.000 Lúmens - Fornecimento e instalação	15,00	UNID	C111	627,55	815,82	<b>79.288,54</b> 12.237,23
11.2	Poste de aço conico contínuo curvo simples, engastado, H livre: 7m, inclusive			C111	2.179,78	2.833,71	42.505,71
11.3	cabo de cobre nu - fornecimento e instalação Caixa de inspeção em concreto, dimensão 30cm x 30cm, altura 40cm, com tampa de concreto e=8cm, inclusive escavação, apiloamento, lastro de brita,	15,00		C113	123,51	160,56	2.408,45
11.4	reaterro e transporte e retirada do material escavado (em caçamba) Haste de aterramento Ø15mm x 3m para SPDA - fornecimento e instalação	15,00	UNID	96985	110,71	143,92	2.158,85
11.5	Conector metálico de cobre c/ parafuso Ø15mm Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais,	15,00	UNID	1539	8,48	11,02	165,36
11.6	instalado em laje - fornecimento e instalação  Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 63 (2"), para rede enterrada de	150,00		91844	6,98	9,07	1.361,10
11.7	distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação	121,30	М	97668	12,12	15,76	1.911,20
11.8	Cabo de cobre flexível, classe 5, isolamento tipo XLPE, não halogenado, antichama, termofixo, unipolar, seção 2,5 mm2, 90°c, 0,6/1kv	450,00	М	ED-48989	4,61	5,99	2.696,85
11.9	Cabo de cobre flexível, classe 5, isolamento tipo XLPE, não halogenado, antichama, termofixo, unipolar, seção 10 mm2, 90°c, 0,6/1kv	363,90	М	ED-48998	14,38	18,69	6.802,75
11.10	Fornecimento e instalação de quadro de comando para iluminação até 8 módulos, com barramento e chave, exceto disjuntores DPS, DR e relé fotoelétrico		UNID	ED-49498	141,38	183,79	183,79
11.11	Dispositivo DPS classe II, 1 polo, tensao maxima de 275 v, corrente maxima de *80* ka (tipo ac) - Fornecimento e instalação	1,00	UNID	C1111	331,28	430,66	430,66
11.12	Dispositivo DR, 2 polos, sensibilidade de 300 ma, corrente de 63 a, tipo ac - Fornecimento e instalação	1,00	UNID	C1112	317,41	412,63	412,63
11.13	Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 w - fornecimento e instalação	1,00	UNID	101632	37,64	48,93	48,93
11.14	Cabo de cobre nu #25mm2 - 7 fiosx2,06mm, para elementos de captação/anel de cintamento (spda), inclusive presilha de fixação - fornecimento e instalação	30,00	М	ED-13932	29,59	38,47	1.154,01
11.15	Fornecimento e instalação de fita subterrânea para sinalização de redes ou tubulações, para eletrodutos corrugados	271,30	М	ED-24042	4,19	5,45	1.477,77
11.16	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m, para instalação de caixas de passagem e eletrodutos corrugados	23,14	М3	93358	70,29	91,38	2.114,83
11.17	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada, para instalação de caixas de passagem e eletrodutos corrugados	23,14	М3	93382	29,10	37,83	875,54
11.18	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre, com empolamento: 30%	6,94	M3	100978	6,31	8,20	56,96
11.19	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km, com empolamento: 30% > DMT até botafora licenciado: 5,90km	40,96	M3xKM	95875	2,27	2,95	120,89
11.20	Taxa de destinação de resíduo em botafora licenciado, com apresentação de documentação comprobatória do descarte > (BDI Diferenciado: 16,80%)	6,94	М3	COTAÇÃO	20,35	23,77	165,03

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	1	REFERÊNCIA DESONERADA SINAPI 02/2023 SETOP 10/2022	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL
	Distilland				SEM LDI	COM LDI	COM LDI
	INSTALAÇÕES DE DRENAGEM PLUVIAL REDE PLUVIAL: RALOS, CONFORME PROJETO						55.523,27 8.062,71
	RLG 100: grelha de ferro fundido simples com requadro, 100 x 1000 mm,						8.002,71
	assentada com argamassa 1 : 3 cimento: areia em ralo de concreto armado - fornecimento e instalação	31,00	М	C1211	127,30	165,49	5.130,19
12.1.2	RLG 200: Ralo linear com grelha de ferro fundido simples com requadro, 200 x 1000 mm, assentada com argamassa 1 : 3 cimento: areia em ralo de concreto armado - fornecimento e instalação		UNID	103002	223,17	290,12	2.611,09
12.1.3	RLC 150: Ralo coletor Ø 150 mm - ralo fofo com requadro, quadrado 150 x 150 mm - Fornecimento e instalação	1,00	UNID	ED-49943	45,35	58,96	58,96
12.1.4	RLC 100: Ralo coletor Ø 100 mm - ralo fofo com requadro, quadrado 100 x 100 mm - Fornecimento e instalação	5,00	UNID	ED-49942	40,38	52,49	262,47
	REDE PLUVIAL EM TUBO PVC, CONFORME PROJETO  Curva longa 90 graus, pvc, serie normal, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e	4.00	LINUS	00042	06.00	442.04	4.835,36
	instalado	1,00		89812	86,80		112,84
-	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 150 mm, fornecido e instalado	18,00 12,00	M M	89578 89580	37,60 78,19	48,88 101,65	879,84 1.219,76
12.2.4	Joelho de pvc tigre ou similar 45° - joelho 45 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn	5,00		104168	126,88	·	824,72
12.2.5	150 mm, junta elástica, fornecido e instalado Curva 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado	6,00	UNID	95694	57,11	74,24	445,46
12.2.6	Luva simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e	10,00	UNID	89554	28,63	37,22	372,19
	instalado Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m	3,60	M3	93358	70,29	91,38	328,96
12.2.8	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, com camada de brita,	1,08		101619	269,03	349,74	377,72
	lançamento manual Reaterro manual de vala com compactação mecanizada	1,11	M3	93382	29,10	37,83	41,85
	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m ³ / 155	4,68	М3	100978	6,46	8,40	39,30
	hb) e descarga livre, com empolamento: 30%  Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada,	4,00	IVIS	100376	0,40	0,40	33,30
12.2.11	DMT até 30 km > DMT até botafora licenciado: 5,90km  Taxa de destinação de resíduo em botafora licenciado, com apresentação de		M3xKM	95875	2,27	2,95	81,48
12.2.12	documentação comprobatória do descarte > (BDI Diferenciado: 16,80%)  REDE PLUVIAL: CAIXA COLETORA / PASSAGEM, CONFORME PROJETO	4,68	M3	COTAÇÃO	20,35	23,77	111,24 <b>6.627,45</b>
12 3 1	CGC: Caixa grelha coletora, enterrada hidráulica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,8x0,8x0,6 m para rede de drenagem	1,00	UNID	99262	566,54	736,50	736,50
12.3.2	Preenchimento de concreto em bloco de concreto - concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l	0,10	M3	94969	426,36	554,27	57,76
12.3.3	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas	0,10	М3	103670	252,30	327,99	34,18
12.3.4	CGCP: Caixa grelha coletora e de passagem, enterrada hidráulica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,8x0,8x0,6 m para rede de drenagem	7,00	UNID	99262	566,54	736,50	5.155,51
12.3.5	Preenchimento de concreto em bloco de concreto - concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l	0,73	М3	94969	426,36	554,27	404,29
12.3.6	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas	0,73	М3	103670	252,27	327,95	239,21
	REDE PLUVIAL: CANALETA TIPO 1 DE CONCRETO, CONFORME PROJETO						14.989,54
1 1241 1	Execução de canaleta de concreto moldado in loco, espessura de 0,08 m,	91,71	М	102997	95,76	124,49	11.416,79
<b></b>	geometria trapezoidal (dimensões internas: b=1m; b=0,5 m; h=0,25 m) Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m	22,93	M3	93358	70,29	91,38	2.095,05
1	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m ³ / 155	29,81	М3	100978	6,46	8,40	250,31
12 4 4	hp) e descarga livre, com empolamento: 30% Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada,	175.85	M3xKM	95875	2,27	2,95	518,94
12.4.5	DMT até 30 km > DMT até botafora licenciado: 5,90km Taxa de destinação de resíduo em botafora licenciado, com apresentação de	29,81		COTAÇÃO	20,35		708,45
	documentação comprobatória do descarte > (BDI Diferenciado: 16,80%)  REDE PLUVIAL EM TUBO DE CONCRETO, CONFORME PROJETO	,,==		30.75		,,,	21.008,21
12.5.1	Tubo de concreto para redes coletoras de esgoto sanitário, diâmetro de 300 mm, junta elástica, instalado em local com baixo nível de interferências -	54,53	М	92833	230,79	300,03	16.360,47
-	fornecimento e assentamento Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m	19,63	M3	93358	70,29	91,38	1.793,80
1 1253 1	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, com camada de brita, lancamento manual	4,91	M3	101619	269,03	349,74	1.716,41
	Reaterro manual de vala com compactação mecanizada	10,87	M3	93382	29,10	37,83	411,16
12.5.5	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre, com empolamento: 30%		М3	100978	6,46	8,40	123,04
12.5.6	nn) e descarga mice, com remporamento 50% Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km > DMT até botafora licenciado: 5,90km	86,44	М3хКМ	95875	2,27	2,95	255,09
1257	Taxa de destinação de resíduo em botafora licenciado, com apresentação de documentação comprobatória do descarte > (BDI Diferenciado: 16,80%)	14,65	М3	COTAÇÃO	20,35	23,77	348,24
13	PAISAGISMO						24.735,87
	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal, e=5cm	31,54	M3	C131	231,18	300,53	9.477,34
	Fornecimento e plantio de grama esmeralda em placas, exceto terra vegetal  SERVIÇOS COMPLEMENTARES	630,70	M2	103946	18,61	24,19	15.258,53 <b>2.079,9</b> 6
14.1	Relatório técnico como construído ("as built") de projetos com área até 10.000	695,64	M2	CO-27389	0,67	0,87	605,90
	m2 Limpeza de superfície com jato de alta pressão	695,64	M2	99814	1,63	·	1.474,06



### VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7940-1208-D6D9-E8CF

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

**✓** LI

LINCOLN SANTOS LIMA (CPF 382.XXX.XXX-00) em 23/03/2023 09:56:36 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/7940-1208-D6D9-E8CF